

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2022-2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების გადაწყვეტაში.

რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდი

2022 წელი

2022 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2685 (31.12.2020) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 809 796 ლარი, თავდაპირველად დაფინანსდა 15 პროექტი, განკარგულებაში განხორციელდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 5 269 395 ლარი, ხოლო პროექტების რაოდენობა გაიზარდა 33-მდე. პროექტების სამუშაო პროცესი უმეტეს ობიექტზე მიმდინარეობდა სწრაფი ტემპით რისი შედეგიცაა წლის ბოლოს მიღწეული შედეგი საკასომ შეადგინა გამოყოფილი თანხის 99%-ზე მეტი.

ასევე 2022 წელს მოხდა 7 გარდამავალი პროექტის წინსწრებით დასრულება, ნაცვლად 2023 წლისა 2022 წელს შესრულდა 1 000 000 ლარზე მეტი სამუშაოები. შესაბამისად აღნიშნული თანხა გამოთავისუფლდა და მუნიციპალიტეტს საშუალება მიეცა 2023 წელს ახალი პროექტების განსახორციელებლად.

N	2022 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2022 წლის სახელმწიფო ღირებულება	სახელმწიფო უფლებადირებულებების რეგ.ფონდის წილი	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	საკასო. სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	ბორითში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (გორგაძეების, ფაბრიკის უბანი)	შპს „კოხტის ძირი 2010“	36853	36853	30.07.2021	07.06.2022	30,053.00
2	სოფელ ლედვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი)	შ.პ.ს. "ნიუ-იბერია"	50,077.00	50,077.00	26.7.2021	14.11.2021	48,203.00
3	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	შპს კოხტის ძირი 2010	63,018.00	63,018.00	13.07.2021	14.09.2021	62,968.00
4	სოფელ ლედვანში გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთი) (II ეტაპი)	ელდარ სირბილაძე	150,644.00	150,644.00	14.02.2022	13.06.2022	150,480.00
5	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ღორემა-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია	ელდარ სირბილაძე	200,000.00	200,000.00	15.03.2022	12.07.2022	239,985.00
6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	შპს კოხტის ძირი 2010	200,000.00	200,000.00	07.03.2022	04.07.2022	190,000.00
7	სოფელ დარისხევში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბრუისის უბანი)	შპს სანდრო	127,777.00	127,777.00	10.03.2022	08.06.2022	127,127.00
8	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესხების უბანი)	შპს მშენებელი 2022	75,000.00	75,000.00	14.02.2022	16.06.2022	71,250.00
9	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	შპს იმერმშენი	251,697.00	251,697.00	17.03.2022	14.07.2022	246,239.00
10	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	ღავით ვერცვაძე	150,000.00	150,000.00	25.02.2022	11.07.2022	142,500.00
11	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ინასარიძეების უბანი)	შპს გგ	200,000.00	200,000.00	09.03.2022	06.07.2022	289,091.00
12	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი X ღერძი)	შპს გგ	229,326.00	229,326.00	17.03.2022	16.07.2022	278,108.00
13	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი)	შპს კოხტის ძირი 2010	150,000.00	150,000.00	10.03.2022	07.07.2022	142,500.00
14	სოფელ ლაშქოში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ქვიანთის უბანი)	ღავით ვერცვაძე	75,000.00	75,000.00	15.02.2022	17.06.2022	71,250.00
15	სოფელ ხევის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	შპს მშენებელი 2022	107,000.00	107,000.00	16.02.2022	15.06.2022	106,765.00
16	სოფელ ვერტყვილაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (გოგიაშვილების უბანი)	შპს სანდრო	114,227.00	114,227.00	14.02.2022	13.06.2022	114,097.00
17	სოფელ მაქათუბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (წიქარიშვილების უბანი)	შპს მშენებელი 2022	87,388.00	87,388.00	21.02.2022	20.06.2022	87,386.00
18	სოფელ ქროლში საუბნო გზების რეაბილიტაცია	ელდარ სირბილაძე	100,000.00	100,000.00	10.03.2022	08.06.2022	178,576.00
19	სოფელ ახალსოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (III-ე ეტაპი)	შპს მუკა	265,047.00	265,047.00	10.03.2022	07.07.2022	374,569.00
20	სოფელ ნადაბურის გზის რეაბილიტაცია	შპს მუკა	192,708.00	192,708.00	27.07.2022	26.10.2022	508,108.00
21	სოფელ ვახანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ოთარ არევაძის უბანი)	ელდარ სირბილაძე	91,703.00	91,703.00	09.08.2022	08.11.2022	91,694.00
22	სოფელ მაქათუბანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (I და III ღერძი, II-ე ეტაპი)	შპს სანდრო	367,777.00	194,296.59	27.09.2022	27.12.2022	194,291.00
23	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ბერაძეების და ზვიადაძეების უბანი, III-VI-VIII-IX - ღერძი) II-ე ეტაპი	ი/მ ელდარ სირბილაძე	229,341.00	229,341.00	21.09.2022	21.12.2021	229,341.00
24	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ჩხაკურის უბანი)	შპს სანდრო	238,315.00	101,315.00	27.09.2022	27.12.2022	421,529.00
25	სოფელ ვარძიის საუბნო გზის რეაბილიტაცია	შპს სანდრო	197,777.00	197,777.00	12.09.2022	12.12.2022	197,770.00
26	სოფელ ღორემაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (იჭქატიძეების უბანი)	შპს მუკა	250,022.00	250,022.00	18.10.2022	17.01.2023	232,185.00
27	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	შპს მუკა	287,962.00	287,962.00	29.09.2022	29.12.2022	273,564.00
28	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი) II ეტაპი	შპს მშენებელი 2022	157,139.00	157,139.00	21.09.2022	21.12.2022	149,282.00
29	სოფელ ხორთის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	შპს მუკა	200,000.00	200,000.00	29.09.2022	30.12.2022	190,000.00
30	სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	ელდარ სირბილაძე	200,000.00	154,000.00	26.09.2022	26.12.2022	154,000.00
31	სოფელ ნებოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	შპს გგ	240,000.00	240,000.00	23.09.2022	23.12.2022	228,000.00
32	სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია (მეორე უბანი)	შპს გგ	237,000.00	100,000.00	26.09.2022	26.12.2022	100,000.00
33	სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	შპს ლ და ს ელიტა და კომპანია 2022	147,683.00	147,683.00	28.11.2022	31.12.2022	86,000.00

ჯამში 2022 წელს მუნიციპალიტეტის 33 სოფელში მოხეტონდა 36 კილომეტრი გზა. წლის ბოლოს პროექტების შერულება,საკასომ შეადგინა 5 167 373 ლარი. რაც გამოყოფილი თანხის 98,06%-ია.

2023 წელი

2023 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N76 (25.12.2022) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3 643 963 ლარი, დაფინანსდა 24 პროექტი. დაფინანსებული 24 პროექტიდან 12 იყო გარდამავალი. აღნიშნული 24 პროექტიდან 16 პროექტზე ხელშეკრულება უკვე დადებულია. დარჩენილ 8 პროექტზე მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასება.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს რეგიონული განვითარების ფონდით დაფინანსებული პროექტები						
N	პროექტის დასახელება	გამოყოფილი თანხა	ტენდერის გამოცხადების თარიღი	ტენდერის დასრულების თარიღი	სახელმწიკრულ დირექტურულ	2023 წელს (გამოყოფილი) ხელშეკრულება
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	138,278.00	20.01.2022	10.02.2022	138,278.00	138,278.00
2	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესხების უბანი)	45,021.00	20.01.2022	31.01.2022	45,021.00	45,021.00
3	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)	48,473.00	20.01.2022	10.02.2022	48,473.00	48,473.00
4	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი)	102,629.00	20.01.2022	14.02.2022	102,629.00	102,629.00
5	სოფელ ლაშქში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ცქიტიშვილების უბანი)	54,920.00	20.01.2022	31.01.2022	54,920.00	54,920.00
6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	136,038.00	09.08.2022	01.09.2022	136,038.00	136,038.00
7	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი) II-ეტაპი	52,861.00	09.08.2022	01.09.2022	52,861.00	52,861.00
8	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	334,000.00	09.08.2022	05.09.2022	334,000.00	334,000.00
9	სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	190,988.00	09.08.2022	05.09.2022	190,988.00	190,988.00
10	სოფელ ნებოძირში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	259,999.00	09.08.2022	31.08.2022	259,999.00	259,999.00
11	სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია (მეორე უბანი)	123,449.00	09.08.2022	31.08.2022	123,449.00	123,449.00
12	სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	24,419.00	01.11.2022	14.11.2022	24,419.00	24,419.00
13	სოფელ მარელიხში გზის რეაბილიტაცია (ქურდაძეების უბანი)	250,000.00	30.12.2022	24.01.2023	250,000.00	250,000.00
14	სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია (წიქარიშვილების უბანი)	61,488.00	30.12.2022	12.01.2023	49,191.00	49,191.00
15	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუბათის უბანი)	271,189.00	30.12.2022	20.01.2023	216,952.00	216,952.00
16	სოფელ ხიდარში გლუნჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	100,155.00	30.12.2022	12.01.2023	88,875.04	88,875.04
17	სოფელ ბრუისში გზის რეაბილიტაცია	55,520.00	30.12.2022	12.01.2023	49,777.00	49,777.00
18	სოფელ წიფში გზის რეაბილიტაცია	160,781.00	30.12.2022	12.01.2023	142,998.67	142,998.67
19	სოფელ საღანძილეთში იჩქიტძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	200,222.00	31.01.2023	03.02.2023	200,222.00	200,222.00
20	დაბა ხარაგაულში დევდარიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	118,905.00	30.12.2022	26.01.2023	118,905.00	118,905.00
21	სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (კალესიის უბანი)	220,724.00	30.12.2022	26.01.2023	220,724.00	220,724.00
22	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ვეფხვაძეების უბანი, ხანდები)	175,252.00	30.12.2022	25.01.2023	175,252.00	175,252.00
23	სოფელ ბაზალეთის, სოფელ წყალაფორეთის, სოფელ ვარძიის და კიცხი-ხიდარის დამაკავშირებელი ა/ბეტონის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია	362,767.00	26.01.2023	08.02.2023	362,767.00	362,767.00
24	სოფელ ქართალში გზის რეაბილიტაცია	155,885.00	30.12.2022	30.01.2023	155,885.00	155,885.00

2022-2023 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, ინსპექტირების კომისიის წვრებთან ერთად, ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებდნენ მიმდინარე სამუშაოებზე, სისტემატიურად ხდება სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი სამსახურის თანამშრომლების მიერ კვირის მთელ მონაკვეთში საჭიროების შემთხვევაში დასვენების დღეებშიც კი. ასევე ყოველ ხუთშაბათ დღეს ხდება შეხვედრა მშენებელ ორგანიზაციებთან რათა გამოირიცხოს ან დაუყოვნებლივ მოხდეს რაიმე ხარვეზის აღმოფხვრა პროექტში.

მაღალმთიანი

2022 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 10 ივნისის N1014 განკარგულებით გამოეყო 481 512 ლარი, დაფინანსდა 2 პროექტი:

2022 მაღალი მთა							
N	2022 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	გამარჯვებული ორგანიზაცია	2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დირექტულის	სახელმწიფო ბიუჯეტის დირექტულის	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	საკასო
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩრდილში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(ტალახაძეების უბანი)	შპს გგ	300,000.00	300,000.00	20.07.2022	19.10.2022	439,412.00
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩრდილში საუბნო გზის რეაბილიტაცია(გოგნაძეების უბანი)	შპს გგ	181,512.00	181,512.00	20.07.2022	19.10.2022	268,812.00
			481,512.00	481,512.00			

ორივე პროექტზე გაფორმდა გარდამავალი ხელშეკრულება რომლის ჯამურმა ღირებულებამ მიაღწია 719 432 ლარს, 2022 წელს უნდა მოხდარიყო 481 512 ლარის სამუშაოების განხორციელება 2023 წელს კი დასრულებულიყო პროექტები. სამუშაოების განხორციელება მოხდა წინსწრებით სრულად ნაცვლად 481 512 ლარისა შესრულდა 708 224 ლარის სამუშაო, რამაც მუნიციპალიტეტს 2023 წელს საშუალება მისცა მოხდეს დამატებითი პროექტების განხორციელება.

მიმდინარე წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 510 051 ლარი. აღნიშნული თანხით სოფელ წიფაში - 300 000 ლარი და სოფელ გედსამანიაში - 210 051 ლარი, მოხდება გზების რეაბილიტაცია.

სოფლის პროგრამა

2022 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდა თანადაფინანსება 329 531 ლარი, ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 219 531 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 170 პროექტი. ხელშეკრულება გაფორმდა ორ საპროექტო ორგანიზაციასთან, რომლებმაც წარმოადგინეს პროექტები. 170-ვე პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია. საკასოს თანხამ ეკონომიების გათვალისწინებით შეადგინა 100%.

2023 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით მოხდება თანადაფინანსება. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 175 საპროექტო წინადადება. მათ შორის გზების 44 პროექტი, გარე განათების 35 პროექტი, წყლის სისტემების 35 პროექტი, სასაფლაოს შემოღობვის 18 პროექტი, ხიდების 5 პროექტი და კიდევ სხვადასხვა კატეგორიის 38 პროექტი. განკარგულების გამოსვლის შემდეგ ხელშეკრულებები გაფორმდება საპროექტო ორგანიზაციებთან, რომლებიც წარმოადგენენ პროექტებს, რის შემდგომაც მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება შემსრულებელ პირებთან სამუშაოების განხორციელებაზე.

ადგილობრივი

2022 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით განხორციელდა გზების, ხიდების, წყლის სისტემების მოწყობისა და სხვა სახის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯამური ღირებულებით 154 763 ლარი.

ადგილობრივი პროექტები

2022 წელს დადგენილი პროექტების დასახელება	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	სახელმწიკრულეობრივ დირექტორება	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხში, სტიქიისაგან დაზიანებული კიციხი-ხიდარის დამაკავშირებელი გზის 30 მეტრიანი მონაკვეთის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა	CMR220027333	ინდ. მუწარმე „ნიკა ოსანაძე“	4,369.98	02.02.2022	12.02.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაბში მდინარე ჩხერიშელაზე გადასასვლელი ხიდის აღდგენის/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	220004295	შპს კიკნაძე და კომპანია ნანა ნანიშვილი 514915995	38,328.00	25.03.2022	27.04.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ქროლში, არსებული ჭაბურღილის ფსკერის და ზვრელის გაფართოებასთან და სხვა მოწყობილობებთან დაკავშირებით , მომსახურების შესყიდვა	CMR220041659	ინდ. მუწარმე „კახაბერ სამხარაძე“	4,855.97	09.03.2022	30.03.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლითში, მდინარე საჯიკელაზე, ხიდის ბურჯების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019666	შპს აისი	3,931.00	26.10.2022	23.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნებოძირში ცენტრალურ გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019665	შპს აისი	2,310.00	20.10.2022	03.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019664	ი/მ მიშვიკო კაციტაძე	5,947.00	20.10.2022	03.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ შენობის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019359	ი/მ ივანე ჟღენტი - გრუზინი	8183.00	01.11.2022	29.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის მე-2 საბავშვო ბაღის შენობის მე-2 სართულის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	NAT220018402	ი/მ კოკა კველიძე	41823.38	04.10.2022	14.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარემი ალხაზიშვილების საუბნო გზაზე არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	NAT220017604	ი/მ ლეილა კიკნაძე	6,718.00	27.09.2022	25.10.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღანძილემში სასოფლო გზის ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი მონაკვეთის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.	NAT220017550	ი/მ ნიკა ოსანაძე	5,975.00	27.09.2022	25.10.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მოლითში საჯარო სკოლის მიმდებარე გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019561	შპს აისი	21,322.60	20.10.2022	24.11.2022
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარძიაში მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოების (ჭაბურღილის ობიექტზე დამატებითი სამუშაოების) შესყიდვა	NAT220020579	ი/მ ლამა ჩაჩანიძე	10,999.89	01.11.2022	15.11.2022

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები მობილიზებული იქნა თანადაფინანსებებშიც: 329 531 ლარით დაფინანსდა სოფლის მხარდაჭერის - 87 პროექტი.

2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიგეგმა ინოვაციური პროგრამის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ის 6 პროექტი ღირებულებით - 116 673 ლარი. პროექტები განხორციელდა მოქალაქეების მიერ ხმის მიცემის პრინციპით. ამ ეტაპზე სამუშაოები ყველა პროექტზე დასრულებულია.

სამოქალაქო პროექტები 2022

N	პროექტის დასახელება	NAT	სახელმწიკრუ ლებო დირებულე ბა	სამუშაოს დაწყების თარიღი	სამუშაოს დასრულები ს თარიღი	შემსრულებელი
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კიხში დასასვენებელი, სპორტული, კულტურული ნაგებობების მშენებლობის (ლილეს წყარო) სამუშაოების შესყიდვა	NAT220022376	7,224.00	08.10.2022	20.10.2022	შპს ენ-9
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში, „ხარაგაული ჩაიფიქრე“ პროექტის განსახორციელებლად საჭირო სამუშაოების შესყიდვა	NAT220015061	10,279.00	08.10.2022	20.10.2022	შპს ენ-9
3	სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულში ფრენბურთის მოედნის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220017800	27,662.74	21.09.2022	02.11.2022	შპს თენაბა-2015
4	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ღორემის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ღორემაში სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში, მინი ფეხბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220019776	27,367.00	24.10.2022	05.12.2022	ი/მ მიხეილ გელაშვილი
5	სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალაში ტრენაჟორებისა და ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220021831	23,907.00	18.11.2022	30.12.2022	ი/მ გიორგი ლომიძე
6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფარცხნალში სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში, დეუდარიანებისა და ლეკავების უბანში წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა	NAT220017528	20,233.46	22.09.2022	03.11.2022	კოკა კეკელიძე
			116,673			

სკოლები

2022 წელს სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხით 114 795 ლარით განხორციელდა 3 სკოლის რეაბილიტაცია. სამივე ობიექტზე სამუშაოები დასრულებულია. საკასომ შადგინა-114 120 ლარი.

2022 წლის სკოლების მცირე რეაბილიტაცია							
N	მუნიციპალიტეტი	სკოლის სახელწოდება	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	1,805,897.84 სახელმწიკრუ ლებო ღირებულება	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი
1	ხარაგაული	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლა	220010867	ი/მ კოკა კველიძე	41,954.86	01.07.2022	02.09.2022
2	ხარაგაული	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლასთან შერწყმული გელსამანიის კორპუსი	220010868	ი/მ კოკა კველიძე	30,858.12	01.07.2022	02.09.2022
3	ხარაგაული	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევის საჯარო სკოლა	220010865	ი/მ კოკა კველიძე	41,981.33	01.07.2022	02.09.2022

სტიქია

2022 წელს გამოიყო 1 000 000 ლარი. შეირჩა 4 პროექტი, რომლებზეც სამუშაოები დასრულდა ვადაში. მოხდა 1 დიდი და 2 მცირე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა. ასევე განხორციელდა კიბხში ჩაწყვეტილი გზის აღდგენა. საკასო თანხამ შეადგინა - 939 724 ლარი.

2022 წლის სტიქია								
N	მუნიციპალიტეტი	პროექტების დასახელება	სატენდერო განცხადების ნომერი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	სახელმწიკრუ ლებო ღირებულება სტიქიის წილი	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	საკასო. საბუღალტრო ბიუჯეტი
1	ხარაგაული	კიხეი-ხიდარის დამაკვირვებელი გზის დაზიანებული (ჩაწყვეტილი) მოსაკეთის აღდგენა	220001854	შპს „ირდანი“ გიორგი ცაგარეიშვილი 591 50 70 90	649,946.00	22.03.2022	06.11.2022	636,527.00
2	ხარაგაული	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სატანოლში მდინარე ჩხერიშელაზე გადასასვლელი დაზიანებული სადგამალო დაკიდული ხიდის გამაგრების სამუშაოების შესრულება	220008672	შპს აისი	18,916.58	31.05.2022	02.08.2022	18,916.00
3	ხარაგაული	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეფანში კოდაბოლოს უბანში სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდის მანქანების სამუშაოების შესრულება	220009161	შპს „როსტვერტი“	263,899.72	21.06.2022	18.10.2022	263,877.00
4	ხარაგაული	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ზორიის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ვაშლევში მდინარე ვაშლევრაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდის აღდგენის სამუშაოების შესრულება ხარჯიადრიფტის შესაბამისად	220022370	შპს აისი	38,252.00	29.11.2022	27.12.2022	20,404.00

სრიგპ

2021 წლიდან დღემდე საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფონდში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს წარდგენილი პროექტებიდან გრანტი მოპოვებულია 4 პროექტზე ჯამში 2 619 727 ლარი. 4 პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია.

1. სოფელ ხუნევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა -588 000 ლარი (დასრულება 14 ივნისი);
2. დაბა ხარაგაულში მდებარე დევების ქანდაკებების და მიმდებარე სკვერის რეკონსტრუქცია და რენოვაცია-264 999 ლარი (დასრულება 08 აგვისტო);
3. სოფელ მირონწმინდაში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-234 444 (დასრულება 15 ივლისი) ;
4. დაბა ხარაგაულის კულტურისა და დასვენების პარკის რეკონსტრუქცია, რომლისთვისაც ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა 1 460 942 ლარია.

მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. მიმდინარეობს სამუშაოები დაბა ხარაგაულში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი. ასევე მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი უწვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები რაც ჯამში-6 მილიონამდე ლარს შეადგენს.

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება მოყვა 1 510 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების საკითხებს. სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებისა და ელექტრო ენერჯის გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, მერის დავალებების შესრულების მიზნით, მოქმედებს სამსახურის დებულების შესაბამისად. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის
სამსახურებთან.

საბოლოოდ 2022 წელს, ყველა ფონდით გამოყოფილი თანხიდან 11 421 759 ლარი აღებული
ვალდებულებების საკასო 11 376 071 ლარი 99,6%-ით შესრულებულია.