

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ანგარიში 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური შეისწავლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, განსაზღვრავს პრიორიტეტულ მიმართულებებს, სამსახური აწარმოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, ამზადებს დასკვნებს და რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის შესახებ, ასევე მონაწილეობს სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა საკითხების მოგვარებაში.

რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდი

2023 წელი

2023 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად, რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის N2475 (29.12.2022) განკარგულებით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო ჯამში 4 773 640 ლარი, დაფინანსდა 34 პროექტი. დაფინანსებული 34 პროექტიდან 15 იყო გარდამავალი 2023-2024 წლები. აღსანიშნავია, რომ ტენდერების გამოცხადება მოხდა ძალიან სწრაფად, შესაბამისად სწრაფადვე მოხდა ხელშეკრულებების გაფორმება. რის გამოც მუნიციპალიტეტმა მიიღო დამატებით ბონუსი ტენდერებიდან წარმოქნილი ეკონომიებთან ერთად რამაც საშუალება მოგვცა განგვეხორციელებია დამატებით 1 პროექტი (სოფელ ლედვანში ეკლესიის უბნის გზის რეაბილიტაცია). აღნიშნული გამოწვეულია მერიის შესაბამისი სამსახურების კარგი მუშაობის შედეგად, კერძოდ: საჭიროებისამებრ დროულად მოხდა პროექტების გამოყოფა, გადაფასება და სატენდეროდ მომზადება. შერჩეული 34 პროექტიდან ყველა პროექტი დასრულებულია. პროექტების მიმდინარეობისას, სამსახურის და კომისიის მიერ აქტიურად მიმდინარეობდა ზედამხედველობა როგორც ხელშეკრულების ვადების, ასევე ხარისხის

დაცვის მიზნით. ვადის დარღვევისთვის დაჯარიმდა 3 კომპანია, ჯამში 5 042 ლარით, რომელიც ჩაირიცხა ხაზინაში. ასევე ხარისხის კონტროლისას გამოვლენილი ხარვეზის გამო უხარისხოდ ცნობილი იქნა 300 მ² (კვმ) -ამდე ბეტონის გზა რომელიც დაიგო განმეორებით. აუცილებლად აღსანიშნავია ფაქტი რომ 15 პროექტიდან რომლებიც უნდა დასრულებულიყო 2024 წელს 13 შესრულდა წინსწრებით 2023 წელში. წინსწრებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 1 590 000 ლარამდე, აღნიშნული თანხის გამოყოფაზე მოთხოვნა წარედგინა შესაბამის სამინისტროს, დანართი 2-ის საინჟინრო მონიტორინგის დასკვნების წარდგენის შემდეგ მოხდა დამატებითი თანხის გამოყოფა რამაც 2024 წელს გამოათავისუფლა 1 590 000 ლარი, მუნიციპალიტეტს მიეცა საშუალებას დამატებითი პროექტების განხორციელებისა. საბოლოოდ 2023 წელს გამოყოფილი თანხის რაოდენობამ შეადგინა 6 262 525 ლარმაც რაც 25% -ით მეტია დაგეგმილ სამუშაოებზე. წლის ბოლოს საკასო თანხამ შეადგინა 100%-ი, რაც იმერეთის მასშტაბით არსებულ 12 მუნიციპალიტეტიდან მოწინავე ადგილია. აქტიურად ხდება ახალი პროექტების დაგეგმვა-მომზადების პროცესი 2024 წლისათვის, რამდენიმე წლიანი წარმატებით განხორციელებული პროექტების გამო მუნიციპალიტეტს მომავალი წლის ლიმიტი გაეზარდა 26%-ით რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს დამატებით პროექტების განხორციელება. აღნიშნული ზრდის პროცენტით მოწინავეა მუნიციპალიტეტებს შორის.

N	2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	რეგ.ფონდი	გამარჯვებული ორგანიზაცია	პროექტის მიმდინარეობის ალწერა	სამუშაოს შესრულების %	საკასო. სახელმწიფო ბიუჯეტი
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანის ორ უბანში გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	138,055.00	შპს კოხტის ძირი 2010	დასრულებულია საკასოთი	100%	138,054.00
2	სოფელ ბაზალეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესხების უბანი)	43,513.00	შპს მშენებელი 2022	დასრულებულია საკასოთი	100%	43,513.00
3	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხნალში	48,473.00	ი/მ დავით ცერცვაძე	დასრულებულია საკასოთი	100%	48,252.00

	ბარის უბნის გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი)					
4	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი)	102,486.00	შპს კოხტის ძირი 2010	დასრულებულია საკასოთი	100%	102,486.00
5	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ცქიტიშვილები ს უბანი)	54,920.00	ი/მ დავით ცერცვაძე	დასრულებულია საკასოთი	100%	54,455.00
6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდარში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	133,662.00	შპს მეკა	დასრულებულია საკასოთი	100%	133,661.00
7	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მესერიძეების უბანი) II-ეტაპი	52,861.00	შპს მშენებელი 2022	დასრულებულია საკასოთი	100%	52,747.00
8	სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია	334,000.00	შპს მეკა	დასრულებულია საკასოთი	100%	334,000.00
9	სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	190,813.00	ი/მ ელდარ სირბილაძე	დასრულებულია საკასოთი	100%	190,813.00
10	სოფელ ნებოძირში	259,999.00	შპს გგ	დასრულებულია საკასოთი	100%	259,931.00

	ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია					
1 1	სოფელ დეისის გზის რეაბილიტაცია (მეორე უბანი)	122,371. 00	შპს გგ	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	122,370.0 0
1 2	სოფელ უბისაში ხელოვნურსაფა რიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	22,930.0 0	შპს ლ და ს ელიტა და კომპანია 2022	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	22,929.00
1 3	სოფელ მარელისში გზის რეაბილიტაცია (ქურდაძეების უბანი)	250,000. 00	შპს ფირმა იმედი	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	237,500.0 0
1 4	სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია (წიქარიშვილებ ის უბანი)	46,837.0 0	შპს ბორი	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	46,836.00
1 5	სოფელ ხუნევში გზის რეაბილიტაცია (გუბათის უბა	216,952. 00	შპს მეკა	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	216,927.0 0
1 6	სოფელ ხიდარში გლუნჩაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	88,876.0 0	ი/მ დავით ცერცვაძე	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	88,824.00
1 7	სოფელ ბრუისში გზის რეაბილიტაცია	49,777.0 0	შპს დანი	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	49,777.00
1 8	სოფელ წიფში გზის რეაბილიტაცია	142,999. 00	ი/მ დავით ცერცვაძე	დასრულებულ ია საკასოთი	100%	142,978.0 0

1 9	სოფელ საღანძილეთში იჩქიტბეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	200,222. 00	შპს სანდრო	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	190,211.0 0
2 0	დაბა ხარაგაულში დევდარიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	118,905. 00	ი/მ ელდარ სირბილაძე	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	112,960.0 0
2 1	სოფელ ფარცხნალში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ეკლესიის უბანი)	220,724. 00	შპს სანდრო	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	209,688.0 0
2 2	სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ვეფხვაძეების უბანი, ხანდეზი)	175,252. 00	შპს მშენებელი 2022	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	166,489.0 0
2 3	სოფელ ბაზალეთის, სოფელ წყალაფორეთის , სოფელ ვარძიის და კიცხი-ხიდარის დამაკავშირებე ლი ა/ბეტონის საფარიანი გზების რეაბილიტაცია	362,767. 00	შპს ფირმა იმედი	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	344,630.0 0
2 4	სოფელ ჭარტალში გზის რეაბილიტაცია	155,885. 00	შპს გგ	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	148,091.0 0

25	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლედვანში ეკლესიის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	110,360.00	შპს ფირმა იმედი	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	104,842.00
27	სოფელ ამაშუკეთში სახიდე გადასასვლელი მოწყობა	98,907.00	შპს როსტვერკი	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	20,048.00
28	სოფელ მარელისში გზის რეაბილიტაცია (ქურდაძეების უბანი II ეტაპი)	100,000.00	შპს გგ	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	95,000.00
29	სოფელ უბისაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	150,000.00	შპს ალპედე	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	0.00
30	სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაცია (კავილაძეების უბანი)	150,000.00	შპს გგ	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	142,500.00
31	სოფელ ვარძიაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ახალ სკოლასთან)	80,000.00	შპს დანი	დასრულებულია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	76,000.00
32	სოფელ კიცხში ოქრომჭედლიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	110,000.00	შპს მშენებელი 2020	დასრულებული I ეტაპი(ფაქტობრივად)	100%	0.00

3 2	სოფელ კიცხში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	150,000. 00	შპს მშენებელი 2020	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	142,500.0 0
3 3	სოფელ სარგვეშში საუბნო გზის რეაბილიტაცია (ხვიჩა მუმლაძის უბანი)	80,001.0 0	შპს დანი	დასრულებულ ი (ფაქტობრივად)	100%	75,766.00
3 4	სოფელ ლაშეში საუბნო გზის რეაბილიტაცია	111,093. 00	შპს ალპედე	დასრულებულ ია საკასოთი (I ეტაპი)	100%	105,538.0 0

2024 წელს გამოიყო 6 050 271 ლარი, დაფინანსდა 28 პროექტი, პროექტები მოიცავს ძირითადად გზების რეაბილიტაციას მხოლოდ 1 პროექტი მიეკუთვნება სპორტულ ინფრასტრუქტურას რომლის ფარგლებში ეწყობა ახალი მინი მოედანი. ტენდერები დასრულებულია ყველა პროექტზე მიმდინარეობს შერცევა შეფასების პროცესი, გაზაფხულისთვის ყველა ხელშეკრულება იქნება გაფორმებული და დაიწყება სამუშაოები. ასევე მზადდება ახალი საპროექტო წინადადება რომელიც განსახილველად წარმოდგენილი იქნება საკრებულოში.

მაღალმთიანი

2023 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 აპრილის N815 განკარგულებით გამოიყო 468 041 ლარი, დაფინანსდა 2 პროექტი:

N	2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	ფონდი 2023 წელი	სულ	პროექტის მიმდინარეობის აღწერა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გედსამანიაში, ბლიაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	168,041.00	168,041.00	დასრულებულია საკასოთი	24.03.2023	21.07.2023	100%
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	300,000.00	522,222.00	დასრულებულია საკასოთი	15.05.2023	11.09.2023	100%
		468,041.00	690,263.00				

სოფელ წიფის პროექტზე გაფორმდა გარდამავალი ხელშეკრულება რომლის ჯამურმა ღირებულებამ მიაღწია 690 263 ლარს, 2023 წელს უნდა მომხდარიყო 468 041 ლარის ღირებულების სამუშაოების განხორციელება 2024 წელს კი დასრულებულიყო პროექტი.

სამუშაოების განხორციელება მოხდა წინსწრებით სრულად ნაცვლად 468 041 ლარისა შესრულდა 690 263 ლარის სამუშაო რამაც მუნიციპალიტეტს საშუალება მისცა 2024 წელს მოახდინოს დამატებით სხვა პროექტების განხორციელება. ამ დროისათვის უკვე მომზადებულია, აქვს საკრებულოს და საკონსულტაციო საბჭოს მოწონება მაღალმთიან დასახლებების სოფლებში რამდენიმე პროექტს რომლის წარდგენაც მოხდება სამინისტროში.

სოფლის პროგრამა

2023 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 890 000 ლარი, სამუშაოების მოცულობების გაზრდის მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდა თანადაფინანსება 197 016 ლარი, ჯამში სოფლის პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 1 087 016 ლარი. პროექტების შერჩევის მიზნით ყველა სოფელში ჩატარდა კრებები. მოსახლეობის მიერ შეირჩა 167 პროექტი, მათ შორის გზების 40 პროექტი - 224 000 ლარი, გარე განათების 34 პროექტი - 225 500 ლარი, წყლის სისტემები 36 პროექტი - 154 100 ლარი, რამდენიმე სოფელმა მოსახლეობის თხოვნით მოითხოვა 1 საერთო პროექტის განხორციელება რომელიც ითვალისწინებდა ამბულატორიის მშენებლობას 58 000 ლარი. 17 პროექტი სასაფლაოს კეთილმოწყობა 92 000 ლარი, სხვადასხვა კატეგორიის 39 პროექტი. ამ ეტაპზე 166-ვე პროექტზე სამუშაოები დასრულებულია. სამსახურმა ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავა წესი, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაოების ჩაბარებისას, კომისიის მიერ ობიექტის შემოწმებას ესწრება მოსახლეობა და სოფლის დეპუტატი რომლებიც ხელს აწერენ ადგილზე შედგენილ აქტს. 2024 წლის კრებები უკვე დასრულებულია წარმოდგენილია 149 პროექტი რომლებიც დასამტკიცებლად გამოგზავნილია საკრებულოში.

სტიქია

2023 წელს სტიქიამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტს. დაზიანდა როგორც კერძო მოსახლეობა ასევე საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურული ობიექტები. თანხის გამოყოფა მოხდა რამდენიმე ეტაპად ჯამში 1 270 000 ლარი. ხორციელდება 11 პროექტი, რომელთაგან 8 პროექტი დასრულებულია საკასო ხარჯით. 3 პროექტზე მიმდინარეობს სამუშაოები. აღნიშნულ პროექტებზე თანხის გამოყოფა მოხდა მოგვიანებით ნოემბერის თვეში, გარკვეული დრო დაჭირდა ტენდერის დასრულებას და ხელშეკრულების მომზადებას შესაბამისად სამუშაოების დასრულება ვერ მოხდებოდა 2023 წელს, მიუხედავად ზამთრის სეზონისა სამუშაოები მაინც მიმდინარეობს და

დასრულდება ხელშეკრულების ვადაში. 2023 წელს თებერვლის თვის დიდთოვლობის შედეგად 1 მოქალაქეს დანგრეული სახლის, ხოლო 23 მოქალაქეს დაზიანებული სახურავის მასალები (ხემასალა, თუნუქი) გადაეცა, ასევე სექტემბერში მოსული სტიქიის შედეგად დაზიანებულ 11 მოქალაქეს გადაეცა სახურავის დასახურად თუნუქი რომელსაც აწყობენ საკუთარი ძალებით. დანგრეული სახლი უკვე აღდგენილია სრულად.

N	2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება	რეგ.ფონდი	პროექტის მიმდინარეობის აღწერა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი	საკასო
1	დაბა ხარაგაულში, სოლომონ მეფის ქუჩა N56-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა	100,000.00	დასრულებულია საკასოთი	27.02.2023	17.04.2023	100%	97,460.00
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავის შესყიდვა	55,470.00	დასრულებულია საკასოთი	04.07.2023	18.07.2023	100%	49,738.00
3	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების ხის მასალების შესყიდვა	110,000.00	დასრულებულია საკასოთი	04.07.2023	18.07.2023	100%	76,498.00
4	დაბა ხარაგაულში, ანზორ კვანძის ქუჩა N21-ში ამხანაგობა „რკინოგზელების“ საცხოვრებელი შენობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა	24,780.00	დასრულებულია საკასოთი	25.07.2023	05.09.2023	100%	24,777.00
5	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა	6,500.00	დასრულებულია საკასოთი	25.07.2023	08.08.2023	100%	6,499.00
6	დაბა ხარაგაულში, სოლომონ მეფის ქუჩაზე, საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარედ სტიქიისგან დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	33,650.06	დასრულებულია საკასოთი	15.08.2023	26.09.2023	100%	33,650.00
7	სოფელ ლეღვანში, ჩიხლარის უბანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის აღდგენის სამუშაოების შესყიდვა.	6,065.00	დასრულებულია საკასოთი	05.10.2023	02.11.2023	100%	5,699.00
8	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების ხის მასალების შესყიდვა	26,070.00	დასრულებულია საკასოთი	18.10.2023	01.11.2023	100%	26,070.00
9	ხარაგაულში, კინოთეატრის მიმდებარედ, მდინარე ჩხერიმელას ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობისა და კინოთეატრის დაზიანებული კედლის აღდგენა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.	664,418.00	მიმდინარეობს ხელშეკრულების მოზადება				
10	სოფელ ლეღვანში ჭინალის უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა	164,603.00	მიმდინარეობს ტენდერი				
11	დაბა ხარაგაულში ო.აბაშიძის და კვანძის ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა	119,070.00	მიმდინარეობს ტენდერი				

2024 წელს სტიქიამ (ძლიერმა ქარმა და წვიმამ) ისევ დააზარალა როგორც კერძო მოქალაქეების კუთვნილი შენობა-ნაგებობები ასევე მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქტურაც შიქმნა კომისია რომელმაც იმუშავა ზარალის დადგენაზე მთელი მუნიციპალიტეტის მამტაბით: შესწავლილი იქნა 128 მოქალაქის კერძო საცხოვრებელი სახლი, მეწყერსაშიში ზონებიდან სხვადასხვა სოფლებში მოხდა 23 ოჯახის გასახლება ქირით უსაფრთხო ზონაში რეკომენდაციების მიზნით კი მიემართა გეოლოგიის დეპარტამენტს, ასევე დაზიანდა ადმინისტრაციული შენობები და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურა, იდენტიფიცირებული იქნა 49 მეწყერი ამ დროისათვის ყველა

მეწყერი გაწმენდილია, ასევე დახმარება გაეწია რამდენიმე მოქალაქეს თუნუქის და ხის მასალით. უკვე მიმართულია იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში თანხის მოთხოვნით რათა დროულად მოხდეს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია.

განკარგულების პროექტი

სამსახურის მიერ წლის დასაწყისში მოხდა 2014 წლიდან სხვადასხვა ფონდებიდან დარჩენილი ეკონომიების და ნაშთების ათვისების მიზნით ახალი განკარგულების პროექტის მომზადება, განკარგულების პროექტი გადაგზავნილია შესაბამის უწყებებში რომლის დამტკიცების შემთხვევაში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:

- 1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაშეში ხიდის შეკეთება
- 2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეისში ხიდის შეკეთება-მოწყობა
- 3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღანძილეში ხიდის მოწყობა
- 4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანში ხიდის მოწყობა-შეკეთება
- 5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედუბანში ხიდის მოწყობა-შეკეთება
- 6 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უბისაში ხიდის მოწყობა-შეკეთება
- 7 სოფელ გედსამანიაში ცხაურის მოწყობა
- 8 სოფელ თეთრაწყაროში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- 9 სოფელ საქარიქედში გზის რეაბილიტაცია
- 10 სოფელ სარგვეშში ხიდის შეკეთება-მოწყობა
- 11 სოფელ კიცხში ხიდის შეკეთება-მოწყობა
- 12 სოფელ კიცხში სანიაღვრე არხის მოწყობა
- 13 სოლომონ მეფის ქუჩზე მდებარე მრავალბინიანი სახლის სახურავის შეკეთება
- 14 დაბა ხარაგაულში სოლომონ მეფის ქუჩის I ჩიხში პარკთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
- 15 სოფელ ახალსოფელში გზაზე ცხაურის მოწყობა

სკოლები

2023 წელს სკოლების მცირე რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხით, 153 843 ლარით განხორციელდა 2 სკოლის რეაბილიტაცია. ორივე ობიექტზე სამუშაოები დასრულებულია.

N	პროექტით გათვალისწინებული ჩასატარებელი სამუშაოების აღწერა	სახელშეკრულებო ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობის აღწერა	სამუშაოების დაწყების თარიღი	სამუშაოების დასრულების თარიღი	სამუშაოების შესრულების პროცენტული
1	სარგვეში საჯარო სკოლაში კარ-ფანჯარის გამოცვლა-რეაბილიტაცია	122,311.51	დასრულებულია	03.07.2023	22.08.2023	100%
2	მოლითის საჯარო სკოლაში სპორტული მოედნის დაზიანებული საყრდენი კედლების გამაგრება და რეაბილიტაცია	31,530.78	დასრულებულია	28.06.2023	23.08.2023	100%
		153,842.29				

სრიგბ

2023 წელს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფონდში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს წარდგენილი პროექტებიდან გრანტი მოპოვებულია 1 პროექტზე, ჯამში 100 000 ლარი. აღნიშნული პროექტი მოიცავს ინოვაციების ცენტრის აღჭურვას თანამედროვე ტექნიკით. მიმდინარეობს შესყიდვების პროცესი.

ადგილობრივი

2023 წელს ადგილობრივი დაფინანსებით ძირითადად განხორციელდა საპროექტო სამუშაოები და სტიქიის შედეგად დაზიანებული გადაუდებელი აუცილებლობით აღსადგენი ობიექტები:

N	2023 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება		სახელშეკრულებო ღირებულება
1	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.		54,325.28
2	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლაშეში (შავიძეების უბანი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.		9,008.38
3	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კიცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ საქარიქედში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.		4,928.00
4	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბაში ეროვნული დროშის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.		19,942.00
5	სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარგვეშის საჯარო სკოლაში კარფანჯრების რეაბილიტაციის სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით საინჟინრო მომსახურების შესყიდვა.		3,708.00

6	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გზების მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით საინჟინრო მომსახურების შესყიდვა.		10,440.00
7	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარგვეშში წყალმომარაგების სისტემის მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით, საინჟინრო მომსახურების შესყიდვა.		11,025.00
8	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით და მგზავრობის შეღავათიანი ტარიფების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად მომსახურების შესყიდვა დანართი N1-ის შესაბამისად. (ხარაგაული - სოფელი ზვარე - ხარაგაული).		7,800.00
9	დაბა ხარაგაულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული კინოთეატრის შენობისა და მიმდებარე დამცავი კედლის აღსადგენად საჭირო პროექტებისათვის, მდინარე ჩხერიმელას კალაპოტის ფორმირება.		16,704.00
10	მიმდინარე წლის 20-22 ივნისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მოსული უხვი ნალექის შედეგად, სოფელ ვარძიასა და სოფელ უბისაში ღვარცოფისაგან ამოვსებული ღელის კალაპოტების გაწმენდა.		9,943.00

147,823.66

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები მობილიზებული იქნა თანადაფინანსებებშიც: 197 ათასი ლარით დაფინანსდა სოფლის მხარდაჭერის პროექტები. ასევე 2023 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიგეგმა ინოვაციური პროგრამის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ის განხორციელებაც, მოქალაქეების მიერ ხმის მიცემის პრინციპით, მოხდა პროექტების შერჩევა, გამარჯვებული პროექტებისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელმაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ვერ მოახდინა დოკუმენტაციის მოწოდება. მიმწოდებელმა დაგვიანებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია რომელიც გაცილებით აღემატებოდა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ თანხებს, რაზეც ეცნობა შემსრულებელს და დაეკისრა შესაბამისი პირგასამტეხლო. მოხდა საჭირო კორექტირება და განმეორებით მოწოდება მუნიციპალიტეტისათვის. ზამთრის სეზონის დადგომის გამო სამუშაოზე ტენდერი არ გამოცხადდა, 2024 წლის მარტიდან გამოცხადდება ტენდერები რის შემდეგაც დაიწყება პროექტების განხორციელება. აღნიშნული ფაქტი ვერ შეაფერხებს პროექტის მიმდინარეობას 2024 წელს მოხდება ახალი პროექტების შერჩევა და განხორციელება.

მიმდინარეობს აქტიური თანამშრომლობა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან. დასრულების ეტაპზეა სამუშაოები ხარაგაული-კიცხი-ზესტაფონის დამაკავშირებელ გზაზე ღირებულება 14 000 000 ლარი. დასრულდა I ეტაპის, წინასწარი სამუშაოები დაბა ხარაგაულში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობაზე-1 890 360 ლარი. მიმდინარეობს 2 ეტაპიანი უწყვეტი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები რაც ჯამში-6 მილიონამდე ლარს შეადგენს. სამუშაოების წარმოებისას, დაზიანდა ადგილობრივი გზები, რის შესახებაც წერილობით ეცნობა სამუშაოების დამკვეთ უწყებას, საიდანაც ასევე მიღებულია წერილობითი პასუხი დაზიანებული გზების პირვანდელი სახის დაბრუნების შესახებ. შემსრულებელ კომპანიას დაჭირდა ადგილობრივი გზების საჭირო გახდა არსებული მიმდინარეობს სამუშაოები სოფელ კიცხში ახალი ბადის მშენებლობაზე 1 278 333 ლარი. აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს ძირულა-ხარაგაული-ფონა-ჩუმათელეთის 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება 96 309 126 ლარია. სამუშაოებს ანხორციელებს შპს „ნიუ როუდი“ სამუშაოები 24 თვეში უნდა დასრულდეს. ასევე გაფორმდა ხელშეკრულება ლიჩი-ნადაბურის დამაკავშირებელ გზის მშენებლობაზე, პროექტის ფარგლებში სოფ ნადაბურში მოეწყობა ხიდი და გზა, აღნიშნული პროექტი დააკავშირებს 2 მუნიციპალიტეტს სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 9 876 999 ლარს.

სხვადასხვა უწყებებიდან, ჯამში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა და გარდამავლად მიმდინარეობს 123 354 818 ლარის სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური განიხილავს მოქალაქეებიდან შემოსულ განხადებებს საანგარიშო პერიოდში შესწავლილია და შესაბამისი რეაგირება მოყვა 1 897 განცხადებას, სამსახური ორგანიზებას უწევს მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების საკითხებს, ტრანსპორტი ემსახურება დაბა ხარაგაულს სავადმყოფოს და რკინიგზის სადგურის მიმართულებით, ხევს, ხუნევს, ნადაბურს, ზვარეს, მოლითს და მიმდებარე სოფლებს. სამსახური ასევე იღებს მონაწილეობას მოსწავლეების ტრანსპორტით მოსახურების საკითხებში, მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლას ემსახურება ტრანსპორტი 322 მიმართულებაზე რაც თვეში საშუალოდ 129 ათასი ლარის ღირებულებისაა.

სამსახურის სპეციალისტები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში შექმნილ სხვადასხვა კომისიების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში, კოორდინაციას უწევენ გაზიფიცირებისა და ელექტრო ენერჯის გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებს (მუნიციპალური საჭიროებებისათვის).

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური, მერის დავალებების შესრულების მიზნით, მოქმედებს სამსახურის დებულების შესაბამისად. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას კოორდინირებულად მოქმედებს მერიის სხვა სამსახურებთან, მჭიდროდ თანამშრომლობს საკრებულოსთან და საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან, აწარმოებს ოპერატიულ თანამშრომლობას სამხარეო ადმინისტრაციისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან.

საბოლოოდ 2023 წელს, დაფინანსებული პროექტები შესრულება გამოიყურება შემდეგნაირად:

რგპფ--100%

სოფლის პროგრამა--100%

სკოლა-100%

მთის ფონდი-100%